

INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRAS

DATA DE INÍCIO	OBJETO	SITUAÇÃO ATUAL	DATA DE CONCLUSÃO	EMPRESA CONTRATADA	PERCENTUAL CONCLUÍDO
27/06/2023	Obra de Revitalização do Piso da Quadra do Bairro São Cristóvão - Convênio nº 1491000946/2020	Obra Concluída	Preencher Marcelo	Construtora Mineira Brasil Eireli	100%
17/03/2023	Retificação de Área da Escola Municipal Professora Benedita Roquim	Processo Concluído	11/12/2023	Registro de Imóveis da Comarca de Campanha, Estado de Minas Gerais	100%
27/06/2023	Obra de Construção do Novo Centro Administrativo - ANEXO 01 - Unidade de Atendimento ao Cidadão	Obra em Andamento	02/03/2026	Torre Alta Engenharia LTDA	59,70%
27/06/2023	Obra de Construção do Novo Centro Administrativo - BLOCO 01 - Centro Administrativo Dr. Oliveira	Obra em Andamento	02/03/2026	Torre Alta Engenharia LTDA	39,06%
09/10/2023	Reforma e Ampliação da Escola Municipal do Campo Grande	Concluída	05/09/2024	AGV Engenharia e Eventos LTDA	100%
09/10/2023	REFORMA ESCOLA DO CAMPO GRANDE	FINALIZADO	05/09/2024	CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA	100%