

INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRAS 2025

DATA DE INÍCIO	OBJETO	SITUAÇÃO ATUAL	DATA DE CONCLUSÃO	EMPRESA CONTRATADA	PERCENTUAL CONCLUÍDO
14/08/2025	Construção da UBS do Xororó	Em Andamento	31/12/2026	DNH - Construção e Conservação	34,5%
11/11/2025	Serviços de Manutenção ESF do Primavera	Finalizado	19/12/2025	DNH - Construção e Conservação	100%